

## **ALLEGATO 3**

## Check list contenuti PIMUS

		CONFORME	NON CONFORME
A.3.1	Indirizzo del cantiere		
A.3.2	Tipologia lavoro da eseguire		
A.3.3	Nominativo titolare dell'impresa che esegue il montaggio/smontaggio		
A.3.4	Lavoratori addetti alle operazioni di montaggio/ smontaggio		
A.3.5	Tipo e marca del ponteggio utilizzato		
A.3.6	Disegno esecutivo del ponteggio		
A.3.7	Dati esaustivi (nel progetto) riguardo ai carichi, alle sollecitazioni ed all'esecuzione		
A.3.8	Disposizione ancoraggi su disegno esecutivo del ponteggio		
A.3.9	Planimetria zone destinate a stoccaggio e montaggio del ponteggio.		
A.3.10	Modalità di verifica e controllo della base di appoggio del ponteggio (es. documentazione che attesti la portanza del terreno)		
A.3.11	Modalità di tracciamento del ponteggio e impostazione prima campata		
A.3.12	Distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita (non superiore a 20 cm)		
A.3.13	DPI utilizzati nelle operazioni e loro modalità d'uso		
A.3.14	Modalità di posa e utilizzo delle linee vita o dei sistemi anticaduta da utilizzare		
A.3.15	Formazione dei lavoratori relativamente all'uso dei DPI		

		1	
	Attrezzature adoperate nelle operazioni, modalità		
A.3.16	di installazione ed uso		
A.3.17	Misure di sicurezza in presenza di linee elettriche		
A.3.18	Tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi		
	3 33		
	Modalità di verifica delle sollecitazioni massime		
A.3.19	ammissibili sugli ancoraggi		
	Valutazione del tipo di struttura su cui vengono applicati		
A.3.20	gli ancoraggi		
	Misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle		
	condizioni meteorologiche e modalità di verifica stabilità dopo		
A.3.21	eventi atmosferici		
7.5.21	eventi atmosferici		
	Specifiche cull'installazione della mantavana naraccesi e della		
A.3.22	Specifiche sull'installazione della mantovana parasassi e delle eventuali reti, teli o cartelli pubblicitari		
A.3.22	eventuali reti, teli o cartelli pubblicitari		
	National di siannessa de adattana acutus la caduta di mataniali a		
4 2 22	Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e		
A.3.23	oggetti.		
4 2 24	Procedure per le attività da svolgersi in condizioni atmosferiche		
A.3.24	avverse (pioggia, vento, neve, gelo, ecc.)		
	Modalità di installazione ed uso di argani, carrucola o gru,		
	autogru, quando utilizzati, per il sollevamento dei materiali		
A.3.25	impiegati		
	Modalità di fissaggio dei piani di camminamento misti (nel caso		
A.3.26	gli intavolati siano metallici e in legno)		
	Sequenze "passo dopo passo" delle modalità di		
A.3.27	montaggio/smontaggio		
	Regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette		
A.3.28	operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio		
	Elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni,		
	privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e		
A.3.29	foto		
A.3.30	Regole da applicare durante l'uso del ponteggio		

A.3.31	Procedure di emergenza nel caso di caduta di lavoratori dal ponteggio	
A.3.32	Verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (documentazione, periodicità, esecutori)	
A.3.33	Procedura di verifica finale e collaudo	